

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SOUZALANDIA

LOCAL: DISTRITO DE SOUZALANDIA

TAB: SINAPI/2018

DATA : 21/06/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES	PERÍODO / DESEMBOLSO / 2018			
			30 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$4.674,63			R\$4.674,63
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		R\$329,70			R\$329,70
3.0	INFRA ESTRUTURA		R\$4.024,21			R\$4.024,21
4.0	SUPERESTRUTURA		R\$7.080,73			R\$7.080,73
5.0	PAREDES			R\$3.884,61		R\$3.884,61
6.0	ESQUADRIAS			R\$12.778,06		R\$12.778,06
7.0	ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA			R\$8.012,19		R\$8.012,19
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES			R\$6.844,80		R\$6.844,80
9.0	LAJES/FORROS			R\$3.618,03		R\$3.618,03
10.0	REVESTIMENTO DE PISO				R\$4.171,78	R\$4.171,78
11.0	PINTURA				R\$5.257,90	R\$5.257,90
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$2.597,50	R\$2.597,50
13.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$4.076,99	R\$4.076,99
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				R\$77,29	R\$77,29
15.0	LOUÇAS E METAIS				R\$873,79	R\$873,79
16.0	SERVIÇOS FINAIS				R\$1.026,99	R\$1.026,99
VALOR SIMPLES R\$			R\$16.109,27	R\$35.137,69	R\$18.082,24	R\$69.329,19
B.D.I. 25,00%			R\$4.027,32	R\$8.784,42	R\$4.520,56	R\$17.332,30
VALORES MENSAIS COM B.D.I R\$			R\$20.136,59	R\$43.922,11	R\$22.602,79	R\$86.661,50
VALORES ACUMULADOS			R\$20.136,59	R\$64.058,69	R\$86.661,50	

BARRO ALTO, 30 DE OUTUBRO DE 2018

WEBERSON GOMES DE BRITO

ENG. CIVIL

CREA 1015692524D-GO