



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



OBRA-CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA SEM VESTIÁRIO

LOCAL-PRAÇA CENTRAL DE SOUZALANDIA BARRO ALTO GO

VALOR-476.074,99

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		VALOR DO ITEM(R\$)	% REF.DA OBRA	
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2			
1	Serviços Preliminares	X	X									X	10.988,53	2,31
2	Movimento de Terra	X	X	X	X								4.204,22	0,88
3	Infra estrutura	X	X	X	X	X	X						76.630,65	16,10
4	Superestrutura	X	X	X	X	X	X						39.556,70	8,31
5	Paredes e Paineis			X	X	X	X	X	X				41.020,28	8,62
6	Cobertura					X	X	X	X	X	X		134.199,38	28,19
7	Revestimentos					X	X	X	X	X	X		7.838,58	1,65
8	Pisos					X	X	X	X	X	X		69.659,42	14,63
9	Pintura							X	X	X	X		45.747,45	9,61
10	Drenagem Pluvial			X	X	X	X	X	X				8.657,71	1,82
11	Instalações elétricas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		11.859,28	2,49
12	SPDA					X	X	X	X	X	X		2.689,64	0,56
13	Serviços Diversos									X	X		23.023,15	4,84
											<b>TOTAL</b>		<b>476.074,99</b>	<b>100,00</b>

BARRO ALTO,08 DE NOVEMBRO DE 2017

LUIZ ALBERTO MARTINS  
ENG. CIVIL CREA 3038/D-GO

AS PARCELAS SERÃO PAGAS CONF. MEDIÇÕES MENSAIS