

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Proinfância - Tipo 2

Preço base: Sinapi abril com desoneração/2015



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PRAZO 180DIAS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.176,86	1,79%	22.176,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	5.895,22	0,48%	3.537,13	60,00%	2.358,09	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3	FUNDAÇÕES	64.155,38	5,19%	25.662,15	40,00%	38.493,23	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4	SUPERESTRUTURA	54.941,58	4,45%	0,00	0,00	0,00	30,00%	16.482,47	70,00%	38.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	67.591,96	5,47%	0,00	0,00	0,00	30,00%	20.277,59	70,00%	47.314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6	ESQUADRIAS	182.463,26	14,77%	0,00	0,00	0,00	60,00%	109.477,95	40,00%	72.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	74.846,27	6,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	37.423,14	50,00%	37.423,14	100%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.243,24	0,26%	0,00	100,00%	3.243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	136.336,89	11,03%	0,00	0,00	0,00	40,00%	54.534,75	60,00%	81.802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	79.050,26	6,40%	0,00	0,00	0,00	20,00%	15.810,05	40,00%	31.620,10	40,00%	31.620,10	0,00	0,00	0,00	100%
11	PINTURA	43.713,95	3,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	43.713,95	100%	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	18.604,77	1,51%	0,00	20,00%	3.720,95	20,00%	3.720,95	20,00%	3.720,95	20,00%	3.720,95	20,00%	3.720,95	20,00%	100%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.885,82	0,72%	0,00	0,00	0,00	20,00%	1.777,16	40,00%	3.554,33	40,00%	3.554,33	0,00	0,00	0,00	100%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	20.537,68	1,66%	0,00	0,00	0,00	20,00%	4.107,54	40,00%	8.215,07	40,00%	8.215,07	0,00	0,00	0,00	100%
15	LOUÇAS E METAIS	25.981,70	2,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	25.981,70	100%	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.452,44	0,20%	0,00	0,00	0,00	100,00%	2.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	21.103,03	1,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	8.441,21	60,00%	12.661,82	100%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	64.478,43	5,22%	0,00	0,00	0,00	20,00%	12.895,69	40,00%	25.791,37	20,00%	12.895,69	20,00%	12.895,69	20,00%	100%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	704,22	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	704,22	100%	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	19.885,25	1,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	7.954,10	60,00%	11.931,15	100%	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	1.005,49	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	804,39	20,00%	201,10	100%	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	14.863,55	1,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	14.863,55	100%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33.139,58	2,68%	16.569,79	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	16.569,79	100%	
24	SERVIÇOS FINAIS	1.442,33	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.442,33	100%	
	BDI	267.997,27	21,69%	53.599,45	20,00%	53.599,45	20,00%	53.599,45	20,00%	53.599,45	20,00%	53.599,45	20,00%	53.599,45	20,00%	100%
	TOTAL	1.235.496,43	100,00%	9,84	121.545,39	8,21	101.414,96	10,61	131.123,34	30,46	376.287,47	26,14	323.015,88	14,74	182.109,38	100
	TOTAL ACUMULADO			9,84	121.545,39	18,05	222.960,35	28,66	354.083,70	59,12	730.371,17	85,26	1.053.387,05	100,00	1.235.496,43	100