

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Nº da Operação 031025/2017 | Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | Município/UF BARRO ALTO/GO | Localidade APM,CENTRO,SOUZALANDIA DISTRITO DE BARRO ALTO GO |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|

| | | |
|---|---|---|
| Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO | Objeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | Empreendimento/Apelido QUADRA COBERTA |
|---|---|---|

| META/ AGRUPADOR | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | PESO % | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | |
|---------------------|---|-------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) |
| 1 | Serviços | 34.939,41 | 9,22% | | - | | - | | - | | - |
| 1.1 | Serviços Preliminares | 34.939,41 | 9,22% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | Serviços | 324,40 | 0,09% | | - | | - | | - | | - |
| 2.1 | Carga e transportes | 324,40 | 0,09% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | Serviços | 5.319,50 | 1,40% | | - | | - | | - | | - |
| 3.1 | Serviços em Terra | 5.319,50 | 1,40% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | Serviços | 18.868,76 | 4,98% | | - | | - | | - | | - |
| 4.1 | Fundações e Sondagens | 18.868,76 | 4,98% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5 | Serviços | 10.198,23 | 2,69% | | - | | - | | - | | - |
| 5.1 | Estrutura | 10.198,23 | 2,69% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6 | Serviços | 27.976,15 | 7,38% | | - | | - | | - | | - |
| 6.1 | Inst. Elétric,Telefonica e Cabeamento Estruturado | 27.976,15 | 7,38% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 7 | Serviços | 16.105,13 | 4,25% | | - | | - | | - | | - |
| 7.1 | Alvenarias e divisórias | 16.105,13 | 4,25% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 8 | Serviços | 2.677,89 | 0,71% | | - | | - | | - | | - |
| 8.1 | Impermeabilização | 2.677,89 | 0,71% | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | Serviços | 112.205,61 | 29,61% | | - | | - | | - | | - |
| 9.1 | Estruturas Metálicas | 112.205,61 | 29,61% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 10 | Serviços | 40.425,51 | 10,67% | | - | | - | | - | | - |
| 10.1 | CoBERTuras | 40.425,51 | 10,67% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 11 | Serviços | 6.497,70 | 1,71% | | - | | - | | - | | - |
| 11.1 | Revestimentos de Paredes | 6.497,70 | 1,71% | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 12 | Serviços | 31.042,79 | 8,19% | | - | | - | | - | | - |
| 12.1 | Revestimento de Piso | 31.042,79 | 8,19% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 13 | Serviços | 46.243,47 | 12,20% | | - | | - | | - | | - |
| 13.1 | Admnistração | 46.243,47 | 12,20% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 14 | Serviços | 15.376,55 | 4,06% | | - | | - | | - | | - |
| 14.1 | Pintura | 15.376,55 | 4,06% | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Serviços | 10.798,22 | 2,85% | | - | | - | | - | | - |
| 15.1 | Diversos | 10.798,22 | 2,85% | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| Total (%): | | | | 17,59 | 17,59 | 8,10 | 25,69 | 36,43 | 62,12 | 37,88 | 100,00 |
| Total (R\$): | | 378.999,32 | 100,00% | 66.677,67 | 66.677,67 | 30.682,16 | 97.359,83 | 138.078,82 | 235.438,65 | 143.560,67 | 378.999,32 |

BARRO ALTO/GO, 28 de março de 2018

Local/Data

LUIZ ALBERTO MARTINS
 CREA/CAU: 3038/D-GO

ANTÔNIO LUCIANO BATISTA DE LUCENA
 PREFEITO MUNICIPAL