



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº da Operação  
1040.721-37

Gestor/Programa/Modalidade/Ação  
MCIQ / PLANEJAMENTO URBANO

Município/UF  
BARRO ALTO GO

Localidade  
LOT. RES. MARIA ANTONIA BASTOS

PropONENTE  
PREFEITURA DE BARRO ALTO

Objeto  
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Empreendimento/Apelido  
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO LOT. RES. MARIA ANTONIA										
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES	4.279,26	0,96%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
1.2	ADMINISTRAÇÃO	13.154,40	2,95%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.3	TERRAPLANAGEM	18.520,50	4,16%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	152.347,77	34,19%	50,00	50,00	50,00	100,00	-	-	-	-
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.426,34	0,99%	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
1.6	DRENAGEM SUPERFICIAL	54.133,01	12,15%	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
1.7	EXECUÇÃO DAS CALÇADAS-TRANSPORTE	3.453,22	0,78%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.8	SERVIÇO EM TERRA DAS CALÇADAS	27.267,67	6,12%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.9	REVESTIMENTO DE PISO DAS CALÇADAS	137.989,82	30,97%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.10	ACESSIBILIDADE /RAMPAS	12.212,72	2,74%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.11	SERVIÇOS FINAIS	17.780,56	3,99%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
	Total (%):			22,95	22,95	30,98	53,93	23,04	76,96	23,04	100,00
	Total (R\$):	445.565,27	100,00%	102.262,25	102.262,25	138.021,84	240.284,08	102.640,60	342.924,68	102.640,60	445.565,27

BARRO ALTO GO, 09 de novembro de 2017

Local/Date

LUIZ ALBERTO MARTINS

CREA/CAU: 3038/D-GO

ANTÔNIO LUCIANO BATISTA DE LUCENA

PREFEITO MUNICIPAL