

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO APENAS DA MÃO DE OBRA - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CASA: 44,67 m²

DATA BASE: SINAPI 01/2016

ÁREA CONSTRUIDA -1 CASA = 44,67m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO 1 CASA MÃO DE OBRA	CUSTO 140 CASAS MÃO DE OBRA	%	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS					
					%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.
					QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128,58	R\$ 18.000,70	0,63	30,00%	5.400,21	30,00%	30,00%	5.400,21	60,00%	20,00%	3.600,14	80,00%	10,00%	1.800,07	90,00%	10,00%	1.800,07	100,00%	0,00%	0,00	100,00%			
2	TRABALHOS EM TERRA E FUNDAÇÕES	R\$ 1.432,77	R\$ 200.587,45	7,05	30,00%	60.176,24	30,00%	30,00%	60.176,24	60,00%	26,00%	52.152,74	86,00%	14,00%	28.082,24	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%			
3	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 357,06	R\$ 49.988,40	1,76	30,00%	14.996,52	30,00%	30,00%	14.996,52	60,00%	26,00%	12.996,98	86,00%	14,00%	6.998,38	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%			
4	PAREDES	R\$ 2.902,07	R\$ 406.290,22	14,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,00%	65.006,44	16,00%	20,00%	81.258,04	36,00%	20,00%	81.258,04	56,00%			
5	ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA	R\$ 492,83	R\$ 68.996,66	2,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00%	5.519,73	8,00%	12,00%	8.279,60	20,00%			
6	VIDROS	R\$ 42,65	R\$ 5.971,46	0,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%			
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 609,96	R\$ 85.393,88	3,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	8.539,39	10,00%			
8	REVESTIMENTOS	R\$ 4.619,27	R\$ 646.697,73	22,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%			
9	PINTURA	R\$ 1.185,85	R\$ 166.018,30	5,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%			
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 37,81	R\$ 5.292,91	0,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	529,29	10,00%			
12	INSTALAÇÕES E APARELHOS																								
12.1	ELÉTRICAS	R\$ 1.605,92	R\$ 224.828,38	7,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	22.482,84	10,00%	20,00%	44.965,68	30,00%	20,00%	44.965,68	50,00%			
12.2	HIDRÁULICAS	R\$ 511,90	R\$ 71.666,58	2,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	10,00%	7.166,66	10,00%	20,00%	14.333,32	30,00%	20,00%	14.333,32	50,00%				
12.3	ESGOTO	R\$ 3.375,46	R\$ 472.563,88	16,61	0,00%	0,00	0,00%	20,00%	94.512,78	20,00%	50,00%	236.281,94	70,00%	30,00%	141.769,16	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%			
12.4	APARELHOS	R\$ 172,10	R\$ 24.094,00	0,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
13	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 68,68	R\$ 9.615,22	0,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%			
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 2.783,50	R\$ 389.689,92	13,69	9,00%	35.072,09	9,00%	9,00%	35.072,09	18,00%	9,00%	35.072,09	27,00%	9,00%	35.072,09	36,00%	8,00%	31.175,19	44,00%	8,00%	31.175,19	52,00%			
TOTAL GERAL S/ BDI		R\$ 20.326,40	R\$ 2.845.695,66	100,00																					
TOTAL DO PERÍODO					%	4,06%		%	7,39%		%	11,95%		%	10,84%		%	6,29%		%	6,64%				
ACUMULADO					R\$	115.645,06		R\$	210.157,83		R\$	340.103,89		R\$	308.377,88		R\$	179.052,03		R\$	189.080,51				
					%	4,06%		%	11,45%		%	23,40%		%	34,24%		%	40,53%		%	47,17%				
					R\$	115.645,06		R\$	325.802,89		R\$	665.906,78		R\$	974.284,66		R\$	1.153.336,69		R\$	1.342.417,19				

Barro Alto, 23 de agosto de 2018

Luiz Alberto Martins
CREA 3038/D-GO

Weberson Gomes de Brito
CREA 1015692524D-GO

7º MÊS			8º MÊS			9º MÊS			10º MÊS			11º MÊS			12º MÊS		
%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.	%	VALOR PERÍODO	% ACUM.
QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.	QTDE.		QTDE. ACUM.
0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1
0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1
20,00%	81.258,04	76,00%	24,00%	97.509,65	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0,2		0,76	0,24		1	0		1	0		1	0		1	0		1
30,00%	20.699,00	50,00%	30,00%	20.699,00	80,00%	20,00%	13.799,33	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0,3		0,5	0,3		0,8	0,2		1	0		1	0		1	0		1
0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	40,00%	2.388,58	40,00%	40,00%	2.388,58	80,00%	10,00%	597,15	90,00%	10,00%	597,15	100,00%
0		0	0		0	0,4		0,4	0,4		0,8	0,1		0,9	0,1		1
20,00%	17.078,78	30,00%	20,00%	17.078,78	50,00%	20,00%	17.078,78	70,00%	20,00%	17.078,78	90,00%	10,00%	8.539,39	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0,2		0,3	0,2		0,5	0,2		0,7	0,2		0,9	0,1		1	0		1
10,00%	64.669,77	10,00%	30,00%	194.009,32	40,00%	30,00%	194.009,32	70,00%	20,00%	129.339,55	90,00%	10,00%	64.669,77	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0,1		0,1	0,3		0,4	0,3		0,7	0,2		0,9	0,1		1	0		1
0,00%	0,00	0,00%	10,00%	16.601,83	10,00%	20,00%	33.203,66	30,00%	30,00%	49.805,49	60,00%	30,00%	49.805,49	90,00%	10,00%	16.601,83	100,00%
0		0	0,1		0,1	0,2		0,3	0,3		0,6	0,3		0,9	0,1		1
30,00%	1.587,87	40,00%	30,00%	1.587,87	70,00%	30,00%	1.587,87	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0,3		0,4	0,3		0,7	0,3		1	0		1	0		1	0		1
30,00%	67.448,51	80,00%	20,00%	44.965,68	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0,3		0,8	0,2		1	0		1	0		1	0		1	0		1
30,00%	21.499,97	80,00%	20,00%	14.333,32	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0,3		0,8	0,2		1	0		1	0		1	0		1	0		1
0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1
60,00%	14.456,40	60,00%	40,00%	9.637,60	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
0,6		0,6	0,4		1	0		1	0		1	0		1	0		1
0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	961,52	10,00%	30,00%	2.884,57	40,00%	40,00%	3.846,09	80,00%	20,00%	1.923,04	100,00%
0		0	0		0	0,1		0,1	0,3		0,4	0,4		0,8	0,2		1
8,00%	31.175,19	60,00%	8,00%	31.175,19	68,00%	8,00%	31.175,19	76,00%	8,00%	31.175,19	84,00%	8,00%	31.175,19	92,00%	8,00%	31.175,19	100,00%
0,08		0,6	0,08		0,68	0,08		0,76	0,08		0,84	0,08		0,92	0,08		1
11,24%			15,73%			10,34%			8,18%			5,57%			1,77%		
319.873,54			447.598,23			294.204,26			232.672,15			158.633,08			50.297,21		
58,41%			74,14%			84,48%			92,66%			98,23%			100,00%		
1.662.290,74			2.109.888,97			2.404.093,22			2.636.765,38			2.795.398,45			2.845.695,66		